



Aterro Sanitário Município de Ipameri – GO

Cronograma Físico Financeiro-Retificado

Interessado: Município de Ipameri – GO

Obra: Construção de uma RDR Rede de Distribuição Rural, com uma subestação ao tempo de 75 KVA 13.8 KV.

Local: Fazenda Chácara e Buriti (Aterro Sanitário do município de Ipameri – GO)

ITEM	OBJETO	TOTAL	% FINANCEIRO
1	Rede de distribuição Rural em média tensão 13,8 kv com extensão de 1720 metros linear e seus aterramentos	R\$ 118.879,77	62,1613%
2	Montagem de Subestação ao tempo de 75 kva 13.8kv	R\$ 71.016,24	37,1338%
3	Encargos e outros	R\$ 1.347,78	0,7049%
Total do objeto		R\$ 191.243,79	100%

* Conexão executada pela Enel ou empresa preposta, realizada ao final da obra.

Custo de Materiais	R\$ 119.553,66	62,5137%
Custo de Mão de Obra	R\$ 71.690,13	37,4862%
Total Objeto	R\$ 191.243,79	100%

DIEGO ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Técnico em Eletrotécnica
CFT/GO 0063345412-5



Aterro Sanitário Município de Ipameri – GO

Cronograma Físico Financeiro-Retificado

Interessado: Município de Ipameri – GO

Obra: Construção de uma RDR Rede de Distribuição Rural, com uma subestação ao tempo de 75 KVA 13.8 KV.

Local: Fazenda Chácara e Buriti (Aterro Sanitário do município de Ipameri – GO)

ITEM	OBJETO	DIAS EXECUÇÃO	DIAS FISCALIZADOS	TOTAL DE DIAS	% EXECUÇÃO	% OBJETOS
1	Rede de distribuição Rural em media tensão 13.8 kv com extensão de 1720 metros linear e seus aterramentos	17,00	5,00	22,00	70,83%	73,33%
2	Montagem de Subestação ao tempo de 75 kva 13.8kv	7,00	1,00	8,00	29,17%	26,67%
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO		24,00	6,00	30,00	100%	100%

OBSERVAÇÕES

%EXECUÇÃO – Relação Período (DIAS) de Obras
Montante de Execução

% OBJETO- Relação Período (DIAS) da Etapa Montante
do Objeto

DIEGO ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Técnico em Eletrotécnica
CFT/GO 0063345412-5